

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอม

อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบ.ถ.๑๓๔ - ๐๐๕ ถนนสายทางแยก อบ.ถ.๑๓๔ - ๐๐๔ บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ ชุมชนหนองดินเหนียว จุดเริ่มต้นพิกัด ๑๔๗๗๔๑๖๙,๑๐๔๘๘๗๑๐๔ จุดสิ้นสุดพิกัด ๑๔๗๗๓๕๗๒,๑๐๔๘๘๘๐	๑๕๓,๐๐๐	- ดำเนินการแล้ว เมื่อ ๒๑ ธ.ค.๖๗ - ๑๘ ก.พ.๖๘ - การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐	๑๕๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ - บ้านหนองสีขา หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองอัม	๒๔๗,๐๐๐	- ดำเนินการแล้ว เมื่อ ๒๕ ม.ค.- ๒๓ ก.พ.๖๘ - การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐	๒๔๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านค่านกเป้ล่า หมู่ที่ ๕	๔๓๐,๐๐๐	- ดำเนินการแล้ว เมื่อ ๓๐ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๘ - การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐	๔๒๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบแรงสูง บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๙ เส้นทาง สปก.อบถ.๑๓๔ - ๐๐๓	๓๕๐,๐๐๐	- ดำเนินการแล้ว เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๘ - การขยายเขตไฟฟ้าเป็นไปตามแบบ ร้อยละ ๑๐๐	๓๔๘,๓๐๖.๔๐	๑,๖๙๓.๖๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ด้านทิศตะวันออก ของศาลากลางหมู่บ้าน บ้านค่านกเปล้า หมู่ที่ ๕	๗๐,๐๐๐	- ดำเนินการแล้ว เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๘ - การขยายเขตไฟฟ้าเป็นไปตาม แบบ ร้อยละ ๑๐๐	๖๙,๕๙๓.๘๗	๔๐๖.๑๓	กองช่าง
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๙ เส้นทางวัดไป ศพด.	๑๕๐,๐๐๐	- ดำเนินการแล้ว เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๘ - การขยายเขตไฟฟ้าเป็นไป ตามแบบ ร้อยละ ๑๐๐	๑๔๘,๕๙๐.๙๓	๑,๔๐๙.๐๗	กองช่าง
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นทางวัดบ้านหนอง น้ำขุ่น หมู่ที่ ๓ - บ้านคำสะอาด	๒๐๐,๐๐๐	- ดำเนินการแล้ว เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๘ - การขยายเขตไฟฟ้าเป็นไป ตามแบบ ร้อยละ ๑๐๐	๑๙๐,๕๖๕.๙๓	๙๔๓๔.๐๗	กองช่าง
๘	โครงการสืบสานงานประเพณีแข่งว่าว เป่าโหวดและ สมโภชศาลหลักเมืองประจำปี	๑๑๐,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อ ๑ - ๗ ธ.ค.๖๗ - ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา
๙	เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ	๒๕,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อ ๑๐ ต.ค.๖๗ - อุดหนุนการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน	๒๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑๐	อุดหนุนอำเภอทุ่งศรีอุดม เพื่อดำเนินโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ	๒๕,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อ ๙ ต.ค.๖๗ - จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญของชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	๒๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๑๑	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาหม่อม	๑๕,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อ ๒๕ ต.ค.๖๗ - เด็กเล็กได้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๑๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษา